Съобщение за напредък по проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

На 29.12.2020 г. община Бобов дол проведе пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на дейностите по проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“.

Проекта е финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ - Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова № Д-34-72/ 20.07.2020 г. (ИСУН №BG16M1OP002-2.010-0033-C01) и сключено Допълнително споразумение №1 №Д-34-72/ 04.02.2021 г. към него, между община Бобов дол и Министерство на околната среда и водите.

До момента са извършени строително-монтажни работи включващи:

1. Подготвителни работи: устройване на временно селище и премахване на съществуваща сграда.
2. Стартови земни работи: направа на скален насип фракция 0-500 по пионерен способ; доставка на скален материал фракция 0-500мм от кариера до 30км; полагане на скален материал фракция 0-500мм по пионерен способ, прибутване с булдозер; уплътняване на скален материал фракция 0-500мм след постигане на постоянно ниво 50см над водното ниво; ръчно почистване от пвц отпадъци на водно огледало в гьол с лодка.
3. Експлоатационна берма №0: направа на насип от несортиран трошен камък фракция 0-80мм с дебелина h=0.5m, ширина на полагане B=3.25m и дължина L=425m; доставка на скална маса фракция 0-80 от кариера до 30км; Разстилане на скална маса на пластове с дебелина до 25см; уплътняване на скални маси до постигане на плътност 95% от максималната обемна плътност определена лабораторно; направа на глинен тампон от земни почви (глина) с дебелина h=0.5m, ширина на полагане B=5.7m и дължина L=425m; доставка на глина от кариера до 30км; Разстилане на земна маса на пластове с дебелина до 25см; уплътняване на земни маси до постигане на плътност 95% от максималната обемна плътност определена лабораторно.
4. Тяло на отпадъците: оформяне на тялото на отпадъците - ниво отпадъци; подравняване на тялото на отпадъците.

С реализацията на проекта ще се опази атмосферния въздух и ще се ограничи замърсяването на повърхностните води.



