ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-23-55; www.bobovdol.egov.bg; obshtina@bobovdol.egov.bg; ул."27-ми Октомври"№4

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община Бобов дол
адв. Елза Величкова

П Р О Т О К О Л
№ 2/27.02.2025 г.

Днес 27.02.2025 г. в изпълнение на Заповед №3-78/26.02.2025г. на Кмета на община Бобов дол, се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройството на територията в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Йордан Василев-Гл. архитект на Община Бобов дол
СЕКРЕТАР: инж. Албена Евтимова – Технически секретар, чертожник, деловодител, технически архив при ОбА Бобов дол
И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Венцислав Кръстев-Главен инженер на ОбА Бобов дол .
2. инж. Миглена Томова - Ст. експерт „Геодезия" при ОбА Бобов дол.
3. инж. Валерий Георгиев- гл. експерт „СППП" при ОбА Бобов дол.
4. инж. Александър Александров - Гл. експерт „Контрол по строителството" при ОбА Бобов дол .
5. Петър Миланов - Мл. експерт „Зелена система" при ОбА Бобов дол.
6. Лили Здравкова- Юрисконсулт на Община Бобов дол
7. Дияна Шопова – гл. спец. „Инвеститорски контрол"
8. Константин Лозанов – Мл. експерт „УТ" при ОбА Бобов дол

ДНЕВЕН РЕД:

1. По заявление вх. № 94-В-83/21.02.2025г. от Васил Георгиев Христов и Борислав Димитров Борисов относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват на УПИ XI-277, кв. 33 по плана на с. Голям Върбовник, общ. Бобов дол.
2. По заявление вх. № 10-00-71/26.02.2025 г. от Община Бобов дол относно: Допускане/разрешаване/ изработване на проекти за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/в обхвата на УПИ I-за озеленяване и II –площадни пространства, кв.17 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов дол.
3. Разглеждане на проект за обект: „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - сграда на Общинска администрация - Бобов дол, град Бобов дол" по ПИИ с № BG-RRP-4.020-0208, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд", процедура BG-RRP-

административно обслужване, култура и спорт" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), находяща се в община Бобов дол, град Бобов дол 2670, ул. „27-октомври" №2, кв.47, сграда с идентификатор 04501.502.51.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-246/22.12.2022 г.

По т. 1 от дневния ред:

По заявление вх. № 94.В.83/21.02.2025 г. от Васил Георгиев Христов и Борислав Димитров Борисов, относно: одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват : УПИ XI 277, кв. 23 по плана на с. Голям Върбовник, одобрен със Заповед № 141/22.03.1990 г. на Кмета на община Бобов дол и изменен в посочения обхват със Заповед № З-422/13.07.2010 г. на Кмета на община Бобов дол.

Представени са следните документи:

1. Нотариален акт № 175, т. IV, р. № 5836, д. 747 от 2024 г.
2. Скица № 10/16.01.2025 г.

Изработването на настоящия проект е съгласно чл. 135а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Обхватът на изменението на ПУП-ПР е УПИ XI 277, кв. 33 по плана на с. Голям Върбовник, да се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с проектни номера: УПИ XIV 277, кв. 23 и УПИ XV 277, кв. 23

Изменението е на основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

План за регулация – изменение на план за регулация, включващ:

Разделяне на УПИ XI 27, кв. 23 и образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ XIV 277, кв. 23 и УПИ XV 277, кв. 23 по плана на с. Голям Върбовник, общ. Бобов дол, съгласно предложения проект по зелени черти, щрихи и надпис, който е неразделна част от настоящата заповед.

Площта на новообразуваните поземлени имота е:

XIV 277, кв. 23 – 432 кв.м.

XV 277, кв. 23 – 371 кв.м.

По действащия Общ устройствен план /ОУП/ на община Бобов дол, одобрен с Решение № 244 от Протокол № 9/23.10.2017 г. на Общински съвет – Бобов дол, урегулираните имоти предмет на плана попадат в устройствена зона – за жилищни функции.

Проекта за изменение на ПУП - ПР за горепосочения обект е изготвен в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,

След разглеждане на проекта за ПУП – ИПР за обекта и придружаващата го документация, станалите разисквания и изразените становища: ОБЕСУТ

РЕШИ:

ОБЕСУТ приема проекта за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ в обхват на УПИ XI 277, кв. 23 по плана на с. Голям Върбовник, одобрен със Заповед № 141/22.03.1990 г. на Кмета на община Бобов дол и изменен в посочения обхват със Заповед № З-422/13.07.2010 г. на Кмета на община Бобов дол и предлага процедурата по одобряване да продължи по реда на чл. 129, ал.2 от ЗУТ, т. е Кмета на община Бобов дол да издаде заповед за одобряване на проекта за изменение на ПУП-ПР, която да бъде съобщена на заинтересуваните лица при условията и по реда

на Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ.

По т. 2 от дневния ред:

По заявление вх. № 10-00-71/26.02.2025 г. от Община Бобов дол относно: Допускане/разрешаване/ изработване на проекти за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/в обхвата на УПИ I-за озеленяване и II –площадни пространства, кв.17 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов дол, одобрен със Заповед № 553/16.03.1970 г. и изменен в посочения обхват със Заповед № З-672/29.10.2015г. на Кмета на община Бобов дол.

Представени са следните документи
1. Скица-предложение за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ I-за озеленяване и II – площадни пространства, кв.17 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов дол.
2.Документи за собственост: актове за публична общинска собственост
3. Задание за проектиране на осн. чл. 125 от ЗУТ.
Целта на проекта е обединение на УПИ I-за озеленяване и II –площадни пространства, кв.17 по плана на с. Мламолово в един новопроектиран урегулиран поземлен имот, съгласно изискванията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ , който ще бъде и с ново отреждане „Смесена централна зона" съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и приложената скица- предложение за изменение на основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

След разглеждане на проекта за ПУП – ИПР за обекта и придружаващата го документация, станалите разисквания и изразените становища: ОБЕСУТ

РЕШИ:

ОБЕСУТ не приема проекта за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ в обхвата на УПИ I-за озеленяване и II –площадни пространства, кв.17 по плана на с. Мламолово, тъй като село Мламолово не попада в изискванията на чл. чл. 38, ал.1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, а именно територии от разновидност – „смесена централна зона" се прилага в много големи и големи градове, средни градове, малки и много малки градове.

По т. 3 от дневния ред:

Разглеждане на инвестиционен проект за обект: „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - сграда на Общинска администрация - Бобов дол, град Бобов дол" по ПИИ с № BG-RRP-4.020-0208, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика", Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд", процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), находяща се в община Бобов дол, град Бобов дол 2670, ул. „27-октомври" №2, кв.47, сграда с идентификатор

04501.502.51.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-246/22.12.2022 г.

Част: АРХИТЕКТУРА

Обяснителна записка:

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., в сила от 13.03.2021 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3,05

На кота -3,05м са разположени мазета и технически помещения и ПРУ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА ±0,00

На кота ±0,00 са разположени главно фоайе; стаи на общинската администрация; технически помещения с разположени два броя водогрейни дизелови котли, резервоар за дизелово гориво, и водороден агрегат; зала към ресторант – отпада – остава само зала; санитарни помещения;

ДОСТЪПНА СРЕДА

В сградата има осигурена достъпна среда от нивото на прилежащия терен при южния централен вход на сградата, до нивото на първия стаж. Разликата във височините на пивата е 1,40 м, които се преодоляват с наклонена подемно-задвижвана седалка, монтирана по дължината на стълбището.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

ДОГРАМА

Съществуваща дограма цвят дървесно кафяв, оборудвана с двойно регулируеми Al шори – което отговаря на минималните изисквания за работна среда при работа с видеодисплеи

Новопредвидената дограма

Алуминиева дограма с прекъснат термомост за Входна врата(централен вход) – цвят „бял“ - променя се в златен дъб

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обща застроена площ (ЗП) по архитектурно заснемане – 847 кв.м. съгл. Акт за ОС 874 кв.м

ЧЕРТЕЖИ

01 – Застроена площ от 847 става 874 кв.м

03 – 06 – да се отразят работните места и разположението на мебелите в работните помещения и стелажите в архивните такива, същото е необходимо за разполагане на отоплителните/охлаждащи конвектортни стенни тела.

09 – Разрез 1-1, следва да се приложи и Разрез 2-2 перпендикулярно на дадения разрез с който ще се покажат гредите, с които следва да се съобрази проектът по част ОВК.

Да се приложи детайл на топлоизолация на комини, вкл. обшивка около комин.

В КСС по част Конструкции се предвижда подмяна на дървена конструкция по покрив, във връзка с предстоящата интервенция на покрива, следва да се предвидят средства за ремонт на покрива в обем равен на площта засегната от извършваната интервенция, вкл. площта необходима за придвижване на монтажниците. Не са предвидени за подмяна капаци по била и керемиди нито при интервенциите свързани с възстановяване на комините, нито за подмяна на улуци и водосточни тръби, нито за монтажни дейности на соларна система за топла вода, както и за монтаж на ФВЦ.

Част ОВК

В съществуващото котелно помещение се инсталират допълнителни съоръжения, а именно: Буферен съд с вместимост 1500 л; хидромодул; Бойлер Б-1 -300 л.; Разширителен съд РС-1 – 500 л; Разширителен съд РС-2; Соларен модул С-1; Тръбна разпределителна отоплителна/охлаждаща мрежа към съответните щрангове; тръбна мрежа от и до соларна система топла вода; тръбна мрежа от соларна система до санитарни помещения. – следва да се прецизира и изясни възможно ли е разполагането на цялото оборудване в котелното помещение при условие, че в съществуващото котелно помещение са разположени: Резервоар за дизелово гориво и тръбна разводка за подаване на гориво към котлите; два броя водогрейни котли с дизелови горелки; един брой генератор за водород и компресор към него със съответната газова разводка за подаване на водород към дизеловите горелки; тръбна разводка.

За отопление/охлаждане на помещенията се предвижда двутръбна отоплителна инсталация на отделен щранг с температурен режим на топлоносителя 45/40°С и 12/5°С. От водосъбирател/водоразпределител разпределителната мрежа, посредством тръбна разводка от стоманени тръби, захранва отоплителните тела. За климатични тела са предвидени вентилаторни конвектори за открит подов крайстенен монтаж – Проектантът следва да се съобрази със съществуващите работни места и офис оборудване и съгласно вписаното в обяснителна записка - *При евентуална промяна на типа на климатичните тела от страна на инвеститора, да се вземе предвид отразената студова и топлинна мощност на чертежите и приложените топлотехнически изчисления*, следва в проекта да се конкретизира доставка и монтаж на стенни отоплителни тела, което да се отрази в обяснителната записка, съответните чертежи, в КС и КСС.

За отопление/охлаждане на помещенията се предвижда двутръбна отоплителна инсталация посредством тръбна разводка от стоманени тръби, захранва отоплителните тела. В проекта, проектантът допуска „.....промяна на вида на тръбите от страна на Изпълнителя(което не може да се случи без изричното съгласие на Възложителя, строителния надзор и авторския надзор) съгласно **Забележка №10 в чертежите** *„Тръбната мрежа на отоплителната инсталация е проектирана с стоманени тръби . При промяна на вида на тръбите от страна на Изпълнителя , същите следва да се заменят с тръба, която има еднакъв номинален диаметър"*. Ако проектантът счита, че може да се изгради тръбна разводка от друг вид тръби при условията на Забележка №10, които имат равни и по-добри характеристики, облекчени условия на монтаж, дълготрайна експлоатация, може да се търси промяна преди одобряването на инвестиционния проект и преди издаване на разрешение за строеж.

Предвид дебелината на носещите греди и височината на прозорците, следва да се оптимизира начина на закрепване на тръбната разводка и в случай, че разводката попада в рамката на прозореца да се представи детайл на техническо решение за преодоляване на несъответствието. Не са представени разрези на сградата с нанесени проводи. Следва

греди на таванната част, като се конкретизира начина на закрепване на проводите съобразно архитектурните особености на сградата. Полагането на проводите, следва да бъде извършено в съответствие с естетичните норми, като се осигури комфортна работна среда.
Във връзка със системното базиране на техническо задание, респективно индикативна Количествена сметка като основание за взетите проектантски решения с положително следното уточнение:

В под-раздел 3.3 на Техническата спецификация са приложени Индикативни Количествени сметки по окрупнени показатели въз основа на предписаните мерки в Доклада за енергийно обследване и резултатите от техническото обследване на сградата. **При формиране на самото наименование е използвано прилагателното индикативна/и[1] с оглед предоставяне на възможност за промяна след проверка и разработване на конкретните проектни решения, в т.ч. предлагане на по-добри обосновани решения, с което да се постигнат същите и по-добри показатели.**
Отделните проектни части следва да дават конкретни технически решения за прилагане на мерките за енергийна ефективност, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнението им. С техническия проект следва да се изработят проектни решения и необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР), които да служат за: оценка на съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ; започването и изпълнението на строителството до завършването на обекта.

Техническата спецификация дава основните изисквания за съответния проект, проектантът следва да изготви техническия проект в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба със световните добри практики и след реализацията на проекта, работните места да отговарят на всички аспекти свързани с работна среда (практичност, здравословна, осветеност съобразно нормативните изисквания, визуална, предразполагаща към качествен работен процес и т.н.).
Относно монтажа на тръбната разводка, следва да се прецизира начина на присъединяване на отделните елементи(заварка, резбово съединение и др.), както за „магистралното" трасе така и при присъединяване на отделните конвектори. В зависимост от начина на изпълнение на стоманената тръбна мрежа, проектантът следва да разпише всички необходими операции по изпълнение тестване и приемане на тръбната разводка, необходимата квалификация на изпълнителя и др.

Не е уточнен начина за монтаж на отоплителните тела – не са предвидени спирателни кранове към конкретното отоплително/охлаждащо тяло, както по вид, така и като разположение. Ако проектантът не предвижда кранове към отделните конвектори и отделните клонове на тръбната мрежа, следва да укаже начина на подмяна на отделни елементи от отоплителната инсталация в случай на необходимост.

За монтажа на отоплителната инсталация, следва да се приложи монтажна схема с означени всички детайли и възли, вкл. разпределителни кранове и вентили, сечения, чупки и др.

---

[1] Състояние или събитие, което е възможно да бъде проверено или отречено чрез наблюдение или експеримент. (Съгл. Речник на Българския език - ***ИНДИКАТИВЕН***[2], -

Проектното решение за избор на климатизиращите машини, следва да гарантира отоплението на сградата при температури по ниски от минус петнадесет градуса.

В проектното решение не е заложена защита на стомапените тръби и съответните съединения от корозия(антикорозионен грунд, и защитен слой от подходяща боя).

В проектното решение, следва да се заложат операции по възстановяване на мазилки, шпакловки, боядисване на местата свързани с интервенция(пробиване на отвори и др.).

Част ЕЛЕКТРО

„Съгласно „Техническо задание" следва да бъдат монтирани нови 120 бр. осветителни тела за основна сграда и 17 бр. за възмездно отдадено помещение. Тъй, като в сградата има много по-голям брой осветителни тела за подмяна /посочени са и в проекта съобразно необходимия брой за всяко помещение с цел постигане на нормативните изисквания/, то подмяната ще се извърши само там, където има необходимост съобразно изискванията на Възложителя." – **текста е недопустим в обяснителната записка.**

В под-раздел 3.3 на Техническата спецификация са приложени Индикативни Количествени сметки по окрупнени показатели въз основа на предписаните мерки в Доклада за енергийно обследване и резултатите от техническото обследване на сградата, в т.ч. с посочване и на количества за позициите, свързани с прилагане на ECM №6: Подмяна на съществуващото осветление с LED осветление. **При формиране на самото наименование е използвано прилагателното индикативна/и[2] с оглед предоставяне на възможност за промяна след проверка и разработване на конкретните проектни решения.**

В раздел 2.5 Описание на енергоспестяващите мерки за намаляване на разходите за енергия от Доклада за енергийно обследване на сградата /виж стр.22-23/ за ECM №6 е предвидено следното: „…**Осветителните тела на сградата се подменят…, в т.ч. и подмяна на външните осветителни тела."**

Проектното решение, следва да се базира на реална оценка на съществуващото положение, трябва да се вземе предвид, че съществуващите LED осветителни тела са монтирани преди значителен период от време и същите са на границата на жизнения цикъл, при което следва: **пълна подмяна на съществуващите осветителни тела в сградата с нови и високоефективни такива в съответствие с изискванията на Възложителя**.

Силова инсталация – Проектантът, следва да конкретизира начина на монтаж на новопроектираната кабелна мрежа, и изготви техническия проект в съответствие със световните добри практики и след реализацията на проекта, работните места да отговарят на всички аспекти свързани със практична и здравословна работна среда.

Не са предвидени ремонтно-възстановителни работи. Не са предвидени монтаж на кабел-канали, както и начина на монтаж на присъединителните конзоли. Не е указан начина на преминаване през стените и обезопасяването на проводниците от нараняване. Цитираните дейности са обект на остойностяване и следва да се заложат в КС и КСС.

Част ФЕЦ

---

[2] Състояние или събитие, което е възможно да бъде проверено или отречено чрез наблюдение или експеримент. (Сгл. Речник на Българския език - ***ИНДИКАТИ́ВЕН***[2], *-вна, -вно, мн. -вни, прил. Препоръчителен, желателен)*

В точка 3.4.4 Безопасност е записано: Важно! 1. Фотоволтаичната централа задължително трябва да преустанови работа при отпадане на мрежовото напрежение, с цел да се предотврати връщане на електрическа енергия към мрежата;
Необходимо ли е след, като ФЕЦ ще се използва само за собствени нужди и са предвидени съответните мерки за ограничаване на експорта на електрическа енергия в захранващата мрежа и в случай на продължително отпадане на мрежовото напрежение не следва ли ФЕЦ да продължи да функционира и да покрива нуждите от ел. енергия за функционирането на администрацията.

Част В и К

В Т.3 Сградна инсталация е записано *Предвижда се монтиране на 2 бойлера по 300л. със две серпентини и нагревател 2kW описани в част ОВК, а в* ОЗ на част ОВК е записано *които са свързани към два броя бойлери с обем 300 литра със серпентина и ел. нагревател* – необходимо е да се съгласуват двете части.

В частта - Забележки в чертежите под №10 фигурира записа: *Нови тръби се полагат открито* – недопустимо, следва проектанта да предвиди скрит монтаж на т.е. вкопана инсталация, след водочерпните кранове, същото е конкретизирано в абзац 4 от част **БГВ,** което води до възникване на допълнителни разрушителни и ремонтно възстановителни работи, същите следва да се предвидят в КС и КСС към проекта.

Част ПУСО – да се приведе в съответствие с изискванията на Принципа „Ненасяне на значителни вреди" (виж раздел 6 от Техническата спецификация).

част Сметна документация – да се представи в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и постигнатите договорености. Част сметна документация следва да съдържа обяснителна записка, подробни количествени и количествено-стойностни сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и друга информация в зависимост от вида и спецификата на обекта; обобщена подробна количествена и количествено-стойностна сметка; спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. В съответствие с подаденото Ценово предложение и приложенията към него и изискванията на процедура чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата; СМР, които съгласно техническата документация се установят в категория разходи „недопустими", същите следва да бъдат представени в отделно КС и КСС.

В представените обяснителни записки по отделните части, да се идентифицират конкретните проектни решения по отделните ЕСМ като в КС и КСС (по отделните части и в обобщените такива) се конкретизират видовете работи по основните и съпътстващи дейности по отделните ЕСМ, както и Задължителните мерки от Техническия паспорт (при остойностяване на СФ).

Общо за инвестиционния проект:

1. На основание чл.16, ал.2 от Договор за строителство №82/09.12.2024 г. с предмет

упражняване на авторски надзор за обект „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - сграда на Общинска администрация - Бобов дол, град Бобов дол“ по ПИИ №BG-RRP-4.020-0208, изготвения инвестиционен проект да се преработи и/или допълни в срок от 10(десет) дни от получаване на настоящия Протокол;

2. Да се представи част Сметна документация в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и постигнатите договорености.
3. Техническият проект и разработените в него проектни решения да се допълни необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР), които да служат за: оценка на съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ; започването и изпълнението на строителството до завършването на обекта в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
4. Да се осъществи съгласуваност между отделните части на проекта.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.. ..... арх. Йордан Василев
СЕКРЕТАР:..... ..... инж. Албена Евтимова
И ЧЛЕНОВЕ:

1..... ....инж. Венцислав Кръстев
2..... ..... инж. Миглена Томова
3..... ..... инж. Валерий Георгиев
4. ....инж. Александър Александров
5..... .....Петър Миланов
6. ....Лили Здравкова
7. ....Дияна Шопова
8. ....Константин Лозанов